



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และต้องปิดประกาศให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น จึงประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น แนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางประคอง เกตุรูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น จึงจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ซึ่งรายงานฉบับนี้สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่น ประจำปีงบประมาณ 2568

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	2
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี	2
- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	3
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4
- แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	6
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	6

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมา

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการดำเนินงานประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

2.2 เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

2.3 เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.4 เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

2.5 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาใช้

เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.6 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
ทั้งระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 สรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เป็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มกำหนดไว้ และได้นำมาใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า

การศึกษาดีเลิศ เขตพัฒนาธรรม

ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น
6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
7. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีเพื่อต่อความต้องการของประชาชน
8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม
9. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
10. รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน
11. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
12. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้านยาเสพติด

13. ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายและปลูกฝังให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

14. รมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตื่นตัวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง

1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

1.2 การขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

1.3 การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ

1.4 การก่อสร้างอาคารสาธารณะและบริการสาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง

2.1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

2.2 ส่งเสริมอาชีพและสร้างการกระจายรายได้ของประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง

3.1 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน

3.5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง

4.1 การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตย

4.2 การพัฒนาการจัดการสาธารณสุข

4.3 การพัฒนาการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง

5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

5.3 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง

6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

6.3 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

6.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

6.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 57,000,000.- บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย	จำนวนงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท
1. งบกลาง	12,113,200	21.30
2. งบบุคลากร	21,850,384	38.30
3. งบดำเนินงาน	16,583,616	29.10
4. งบลงทุน	5,945,800	10.40
5. งบรายจ่ายอื่น	-	0.00
6. งบเงินอุดหนุน	507,000	0.90
รวมทั้งสิ้น	57,000,000	100.00

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ได้นำงบประมาณ จำนวน 57,000,000.- บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น ทั้ง 6 ด้าน

ซึ่งในตารางที่ 2 จะเป็นการแสดงข้อมูลการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ลงสู่การปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนเป็นร้อยละ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

ตารางที่ 2 การนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ช่วง พ.ศ. 2568 สู่การปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	112	29,985,000	14	6,511,800	12	5,399,924	12	5,398,924
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	25	1,190,000	3	60,000.00	2	39,898	2	39,898
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	33	4,375,000	8	3,151,805	7	2,598,657	7	2,598,657
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ	8	1,090,000	8	664,200	7	561,220	7	561,220
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	810,000	2	30,000	1	3,125	1	3,125
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	72	9,761,000	26	3,807,000	25	3,533,083	25	3,533,083
รวม	259	47,211,000	61	14,224,805	54	12,135,907	54	12,135,907

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน และ รายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น	✓	
10 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น	✓	
11 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติส่งผลให้การปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาดังกล่าวในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น ประจำปี พ.ศ. 2568

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ควรประเมินผลในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ทราบถึงผลสำเร็จของโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร รวมทั้งจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น ต่อไป

2. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย

ปัญหาอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น ไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหมู่นที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่างโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาคือตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด
4. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
5. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

บัญชีโครงการข้อบัญญัติ

ท้องที่การบริหารส่วนตำบลหมื่นน้านามานุมัติงบประมาณประจำปี 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายซอยโรงเห็ดถึงบ้านนายอภินันท์ โสหาภักดี บ้านหมื่น หมู่ที่ 1	499,000.00	-	กำลังดำเนินการ	กันเงิน
2	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายฝักรจารจร สายศาลากลางบ้าน - คลองชลประทาน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12	499,000.00	498,600.00	แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายคู่มือหลังนอนบัยทุกซอย บ้านหมื่นพัฒนา หมู่ที่ 13	499,000.00	496,000.00	แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายที่ดินนางชนกพร ชื่นบุญเพิ่ม - หองเล้งบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5	499,000.00	465,600.00	แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายประสิทธิ์ ศรีสิงห์ ตลอดสาย บ้านสูงแคน หมู่ที่ 3	499,000.00	497,400.00	แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายพรชัย พจน์ชนะ - บ้านนายแสง เหล็กเพชร บ้านแวง หมู่ที่ 2	499,000.00	490,200.00	แล้วเสร็จ	
7	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ 11	499,000.00	-	กำลังดำเนินการ	กันเงิน
8	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 10	499,000.00	496,000.00	แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหนองแวง - แยกดงเจริญ บ้านแวง หมู่ที่ 2	498,000.00	492,600.00	แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าที่ดินนายอภิชาติ อมราช - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมื่น (ตอนที่ 2) บ้านหมื่นพัฒนา หมู่ที่ 13	382,000.00	362,900.00	แล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหมื่น - ฟุ้งแร่ (ตอนที่ 2) บ้านฟุ้งแร่ หมู่ที่ 4	363,000.00	347,700.00	แล้วเสร็จ	
12	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่น	480,000.00	480,000.00	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
13	ขยายเขตไฟฟ้าสายรอบบ้าน บ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4	300,000.00	285,518.00	แล้วเสร็จ	
14	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน บ้านโนนปอ หมู่ 10	496,800.00	486,406.00	แล้วเสร็จ	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขบวนเส้นทางลำพัง ศรีทวด ม.1 บ้านหมื่น ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี (จ่ายขาด)	432,900.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาใจ ประหารม - บ้านผู้หิรัญพงษ์ คำทะริ ม.1 บ้านหมื่น ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างหนองลำโรง ม.1 บ้านหมื่น ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	449,800.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
18	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาทองสูง อินสะอาด ม.1 บ้านหมื่น ตำบลหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	72,800.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
19	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง ม.2 บ้านแพง ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	133,100.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
20	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประยูร มอภัย - บ้านนางลงลาด ม.2 บ้านแพง ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	296,300.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดลำพัน ม.2 บ้านแพง ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	499,400.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนปู่ตา ม.3 บ้านสูงแดน ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	194,700.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอรุณ เข็มขาว - ศาลากลางบ้าน ม.3 บ.สูงแดน ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	271,600.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแหวน ทิพย์โสม ม.3 บ้านสูงแดน ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
25	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้านทุ่งแร่ต่อจากเดิม ม.4 บ้านทุ่งแร่ ต.หมื่น อ.เมือง จ.อุดรธานี	725,100.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนสร้างไพร(ตอนที่ 1 - 3) ม.4 บ้านทุ่งแร่ ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
27	ปรับปรุงทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านนาขยพ ในนทง ม.5 บ้านท่าดุม ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	64,200.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนมิตรภาพถึงหลังวัด ม.5 บ.ท่าดุม ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
29	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนาขยพล ทาแห่งทอง - นางอุดม พรหมแก้วมา ม.5 บ้านท่าดุม ตำบลหนองน อำเภอเมือง จ.อุดรธานี	379,300.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
30	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขยพล บุดรธนู ม.10 บ้านโนนบ่อ ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	335,100.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
31	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าวัด ม.10 บ้านโนนบ่อ ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
32	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมลำห้วยหลวง บ้านท่าดุมทอง ม.11 ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	207,300.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
33	ปรับปรุงศาลากลางนอกประสงค้ประจำหมู่บ้าน บ้านท่าดุมทอง ม.11 ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	137,800.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงน้ำ ม.11 บ้านท่าดุมทอง ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	826,500.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
35	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในบ้านดงเจริญ ม.12 บดงเจริญ ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	998,800.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
36	ปรับปรุงท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยหลวง ม.12 บ้านดงเจริญ ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	180,700.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าร้านอากาศ - คุ่มบ้านน้อย ม.13 บ้านหนองพัฒนา ต.หนองน อ.เมือง จ.อุดรธานี	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ด.พานทอง บุญพันธ์ - บ้านนายสมพร เทพวาทิ ม.13 บ.หนองพัฒนา	500,000.00	-	กำลังดำเนินการ	จ่ายขาดเงินสะสม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร	30,000.00	22,982.00	แล้วเสร็จ	
2	โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร	20,000.00	16,916.00	แล้วเสร็จ	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000.00	-		
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต				

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	30,000.00	12,630.00	แล้วเสร็จ	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,322,805.00	1,809,411.00	แล้วเสร็จ	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	50,000.00	50,000.00	แล้วเสร็จ	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000.00	48,200.00	แล้วเสร็จ	
5	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	30,000.00	30,000.00	แล้วเสร็จ	
6	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000.00	-		
7	โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000.00	57,190.00	แล้วเสร็จ	
8	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนประชาชนตำบลน่ายาสเทิด	600,000.00	591,226.00	แล้วเสร็จ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	30,000.00	แล้วเสร็จ	
2	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบควบคุม CCTV	108,000.00	108,000.00	แล้วเสร็จ	
3	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลิตภัณฑ์ 1	189,000.00	131,610.00	แล้วเสร็จ	
4	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลิตภัณฑ์ 2	108,000.00	77,510.00	แล้วเสร็จ	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000.00	-		
6	โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 12	74,000.00	74,000.00	แล้วเสร็จ	
7	โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ 11	71,400.00	71,400.00	แล้วเสร็จ	
8	โครงการขอรับเงินอุดหนุนปรับปรุงหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5	68,800.00	68,800.00	แล้วเสร็จ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	โครงการปลูกต้นไม้	20,000.00	-		
2	โครงการปลูกหญ้าแฝก	10,000.00	3,125.00	แล้วเสร็จ	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (สำนักปลัด)	324,000.00	323,400.00	แล้วเสร็จ	
2	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนิติกร (สำนักปลัด)	108,000.00	95,880.00	แล้วเสร็จ	
3	โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง	108,000.00	102,440.00	แล้วเสร็จ	
4	โครงการ อบรมเคลื่อนที่	15,000.00	1,552.00	แล้วเสร็จ	
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง	900,000.00	863,693.00	แล้วเสร็จ	
6	โครงการอบรมกฎหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน	10,000.00	10,000.00	แล้วเสร็จ	
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	15,000.00	14,440.00	แล้วเสร็จ	
8	อุดหนุนตามโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	7,000.00	7,000.00	แล้วเสร็จ	
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00	แล้วเสร็จ	
10	โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00	-		
11	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (กองคลัง)	108,000.00	103,240.00	แล้วเสร็จ	
12	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	108,000.00	107,100.00	แล้วเสร็จ	
13	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา	108,000.00	101,700.00	แล้วเสร็จ	
14	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	108,000.00	96,300.00	แล้วเสร็จ	
15	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนอนุบาลหมื่นพัฒนาสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)	108,000.00	107,100.00	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
16	คำจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานภารโรง ทำความสะอาด/คนสวน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	108,000.00	103,940.00	แล้วเสร็จ	
17	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมื่นพัฒนา ระดับอนุบาล 3 (กองการศึกษาฯ)	240,000.00	232,354.00	แล้วเสร็จ	
18	คำจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้านทำความสะอาด และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง(กองการศึกษาฯ)	108,000.00	107,700.00	แล้วเสร็จ	
19	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสูงแคณ หมู่ที่ 3 (กองการศึกษาฯ)	120,000.00	119,677.00	แล้วเสร็จ	
20	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งแร่ หมู่ที่ 4 (กองการศึกษาฯ)	120,000.00	114,509.00	แล้วเสร็จ	
21	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 (กองการศึกษาฯ)	120,000.00	59,677.00	แล้วเสร็จ	
22	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปในสังกัดกองการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมื่นพัฒนา (กองการศึกษาฯ)	120,000.00	119,031.00	แล้วเสร็จ	
23	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมื่นพัฒนา ระดับอนุบาล 1 (กองการศึกษาฯ)	240,000.00	224,496.00	แล้วเสร็จ	
24	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลหมื่นพัฒนา ระดับอนุบาล 2 (กองการศึกษาฯ)	240,000.00	239,354.00	แล้วเสร็จ	
25	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานทั่วไป งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัด)	108,000.00	106,500.00	แล้วเสร็จ	
26	คำจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อมาปฏิบัติงานทั่วไป (กองช่าง)	216,000.00	162,000.00	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

บัญชีครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการจัดซื้อ ในปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ชื่อ ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	---------------	--------------------	----------	----------------	----------

สำนักงานปลัด

1	เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว	12,000.00	12,000.00	แล้วเสร็จ	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2บาน 1 หลัง	6,600.00	6,600.00	แล้วเสร็จ	
3	ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 1 หลัง	6,000.00	5,700.00	แล้วเสร็จ	
4	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 1 ตัว	8,500.00	8,500.00	แล้วเสร็จ	
5	ลำโพงเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	48,000.00	32,900.00	แล้วเสร็จ	
6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 1 เครื่อง	23,000.00	23,000.00	แล้วเสร็จ	
7	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 อุปกรณ์	4,200.00	4,200.00	แล้วเสร็จ	

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1	เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	6,000.00	6,000.00	แล้วเสร็จ	
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	แล้วเสร็จ	

กองคลัง

1	เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	6,000.00	6,000.00	แล้วเสร็จ	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	แล้วเสร็จ	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์	24,000.00	24,000.00	แล้วเสร็จ	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	ชื่อ ทรัพย์สิน	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	----------------	--------------------	----------	----------------	----------

งานควบคุมภายใน

1	ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 หลัง	6,000.00	5,700.00	แล้วเสร็จ	
---	--------------------------	----------	----------	-----------	--

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	แล้วเสร็จ	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	แล้วเสร็จ	
3	ตู้ล็อกเกอร์ 3 หลัง	37,500.00	37,500.00	แล้วเสร็จ	

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1	เครื่องปรับอากาศแบบผนัง (ระบบ inverter ขนาด 24,000 btu 1 เครื่อง	37,900.00	37,900.00	แล้วเสร็จ	
2	ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 หลัง	4,500.00	4,300.00	แล้วเสร็จ	
3	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 หลัง	6,600.00	6,600.00	แล้วเสร็จ	
4	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 2 ตัว	17,000.00	17,000.00	แล้วเสร็จ	
5	เครื่องตัดหญ้าแบบเชื้อแข็ง 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	แล้วเสร็จ	
6	ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 1 หลัง	6,500.00	6,500.00	แล้วเสร็จ	
7	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 หลัง	8,500.00	8,500.00	แล้วเสร็จ	

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด)

1	ตู้เหล็กใส่เพิ่ม 1 หลัง	8,000.00	5,900.00	แล้วเสร็จ	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	16,000.00	16,000.00	แล้วเสร็จ	

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	งบประมาณที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	-----------	--------------------	----------	----------------	----------

กองช่าง

1	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30เท่า 1 ชุด	30,500.00	30,500.00	แล้วเสร็จ	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	แล้วเสร็จ	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 1 เครื่อง	32,000.00	32,000.00	แล้วเสร็จ	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	แล้วเสร็จ	
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 1 เครื่อง	2,500.00	2,500.00	แล้วเสร็จ	

กองส่งเสริมการเกษตร

1	เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว	6,000.00	6,000.00	แล้วเสร็จ	
2	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต 1 ตัว	8,500.00	8,500.00	แล้วเสร็จ	
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว 1 เครื่อง	15,000.00	15,000.00	แล้วเสร็จ	
4	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 1 เครื่อง	24,000.00	24,000.00	แล้วเสร็จ	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง	8,000.00	8,000.00	แล้วเสร็จ	
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,700.00	5,700.00	แล้วเสร็จ	